

1.2.6. ANEJO N° 6

PLAN DE OBRA

Para la ejecución de las presentes obras se han estudiado los equipos y medios necesarios, de tal forma que se armonice la realización de las diferentes actividades en el tiempo.

De esta forma, se ha llegado a la conclusión de que el plazo necesario para la terminación de los trabajos se estima en DOCE (12) meses, de acuerdo con el programa adjunto.

PLAN DE OBRA

Capítulos	1er. Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes	9º Mes	10º Mes	11º Mes	12º Mes	TOTAL CAPÍTULO
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS													230.835,77
	28.854,47	28.854,47	28.854,47	28.854,47	14.427,23	21.640,85	28.854,47	28.854,47	21.640,85				
2 PAVIMENTACIÓN													478.581,14
		38.803,87	51.738,50	25.869,25	51.738,50	51.738,50	51.738,50	51.738,50	25.869,25	51.738,51	51.738,51	25.869,26	
3 SEÑALIZACIÓN VIARIA													49.424,17
		5.202,54		7.803,81	5.202,54			10.405,09	10.405,09			10.405,09	
4 INSTALACIONES SEMAFÓRICAS													185.437,63
			26.491,09	26.491,09	19.868,32		6.622,77	26.491,09	26.491,09	26.491,09	26.491,09		
5 DRENAJE													75.693,25
		2.226,27	8.905,09	8.905,09	8.905,09	8.905,09	8.905,09	8.905,09	8.905,09	8.905,09	2.226,27		
6 VARIOS													192.776,70
	18.359,69	13.769,76	18.359,69	18.359,69	18.359,69	9.179,84	18.359,69	18.359,69	18.359,69	13.769,76	18.359,69	9.179,84	
7 OBRAS DE CONTENCIÓN													561.456,71
		88.651,06	118.201,41	118.201,41	118.201,41	118.201,41							
15 SEGURIDAD Y SALUD													34.500,00
	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	
INVERSIÓN MENSUAL	50.089,16	180.382,97	255.425,25	237.359,81	239.577,78	212.540,69	117.355,52	147.628,93	114.546,06	103.779,45	101.690,56	48.329,19	1.808.705,37
INVERSIÓN A ORIGEN	50.089,16	230.472,13	485.897,38	723.257,19	962.834,97	1.175.375,66	1.292.731,18	1.440.360,11	1.554.906,17	1.658.685,62	1.760.376,18	1.808.705,37	